

### FAISMUN-DESTINO DEL GASTO-TERCER TRIMESTRE-2023

DETALLE_PR CICLO	DETALLE_PROYECTO PROYECTO	DETALLE_PROYEC MONTO_GLOBA	DETALLE_PROYEC CATEGORIA	DETALLE_PROYEC FUENTE_FINANCIAMENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROY ENTIDAD_RESP	DETALLE_PROY MUNICIPIO	DETALLE_PROY TIPO_PROYECTO	DETALLE_PROY TIPO_PROYECTO	DETALLE_PROY CLASIFICACION	DETALLE_PROY SUSCEPTIBILIDAD	DETALLE_PR NUMERO	DETALLE_PR PROMOCION	DETALLE_PR BANQUE	DETALLE_PR HOMAJES	DETALLE_PR BENEFICIARIOS	DETALLE_PR METAS	DETALLE_PROY FECHA_INICIO	DETALLE_PROY FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANC RECORRIDO	AVANCE_FINANC COMPROMETIDO	AVANCE_FINANC DEBERIDO	AVANCE_FINANC EJERCIDO	AVANCE_FINANC PAGADO	AVANCE_FINANC ANULADO	AVANCE_FINANC CONTRATOS	FOTOS CAMPANA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_OTRA			
2023	3	MIC236302244814	Proyecto de inversión	150000	REHABILITACIÓN DE CAMMINOS RURALES EN CURUNGUEO - 12424	Michoacán de Ocampo	112	Zócalo	Proyecto de Inversión de Infraestructura y Servicios Sociales	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Zócalo	112424	S	500	500	0	01-09-2023	30-09-2023	150000	150000	150000	150000	150000			(Info: [tipo_obra:Administración directa, número_contrato:034861, [unidad_medida:metros cuadrados, meta:700.0], meta_modif: cada:700.0])	(Info: [meta1: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:224481], meta2: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:650.0])	224481/proyecto_MICD_224481/proyecto_650.0	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	MIC236302251369	Proyecto de inversión	600000	PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO EN CALLE CERRADA DE LEYES DE REFORMA EN HIBOYA ZITACUARO, COL. INDEPENDENCIA - 17015	Michoacán de Ocampo	112	Zócalo	Proyecto de Inversión de Infraestructura y Servicios Sociales	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Zócalo	17015	S	25	25	0	01-09-2023	31-10-2023	600000	600000	300000	300000	300000			(Info: [tipo_obra:Obra, número_contrato:AD-URB-1562003, [unidad_medida:metros cuadrados, meta:412.9], meta_modif: cada:412.9])	(Info: [meta1: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:2251369], meta2: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:2251369])	2251369/proyecto_FIN_2251369/proyecto_150000.0	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	MIC236302242065	Proyecto de inversión	150000	REHABILITACIÓN DE CAMMINOS RURALES EN CURUNGUEO - 13425	Michoacán de Ocampo	112	Zócalo	Proyecto de Inversión de Infraestructura y Servicios Sociales	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Zócalo	13425	S	425	425	0	01-09-2023	30-09-2023	150000	86859.06	86859.06	86859.06	86859.06			(Info: [tipo_obra:Administración directa, número_contrato:034861, [unidad_medida:metros cuadrados, meta:700.0], meta_modif: cada:700.0])	(Info: [meta1: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:2240265], meta2: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:150000.0])	2240265/proyecto_MICD_2240265/proyecto_150000.0	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	MIC236302244858	Proyecto de inversión	150000	REHABILITACIÓN DE CAMMINOS RURALES EN FRANCISCO BARRATO - 13262	Michoacán de Ocampo	112	Zócalo	Proyecto de Inversión de Infraestructura y Servicios Sociales	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Zócalo	13262	S	425	425	0	01-09-2023	30-09-2023	149185	149185	149185	149185	149185			(Info: [tipo_obra:Administración directa, número_contrato:034861, [unidad_medida:metros cuadrados, meta:700.0], meta_modif: cada:700.0])	(Info: [meta1: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:2244858], meta2: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:700.0])	2244858/proyecto_MICD_2244858/proyecto_700.0	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	MIC236302250988	Proyecto de inversión	650000	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLE DE BENEDETTO LOPEZ EN COLONIA CABRAMONTEHERNANDEZ EN COCATEACUARO - 10889	Michoacán de Ocampo	112	Zócalo	Proyecto de Inversión de Infraestructura y Servicios Sociales	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Zócalo	10889	S	100	100	0	01-09-2023	31-10-2023	650000	650000	500000	500000	500000			(Info: [tipo_obra:Obra, número_contrato:AD-URB-1642023, [unidad_medida:metros cuadrados, meta:195.7], meta_modif: cada:195.7])	(Info: [meta1: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:2250988], meta2: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:2250988])	2250988/proyecto_MICD_2250988/proyecto_195.7	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	MIC236302245159	Proyecto de inversión	150000	REHABILITACIÓN DE CAMMINOS RURALES EN NICOLAS ROMERO - 13494	Michoacán de Ocampo	112	Zócalo	Proyecto de Inversión de Infraestructura y Servicios Sociales	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Zócalo	13494	S	1000	1000	0	01-09-2023	30-09-2023	149725.94	149725.94	149725.94	149725.94	149725.94			(Info: [tipo_obra:Administración directa, número_contrato:034861, [unidad_medida:metros cuadrados, meta:700.0], meta_modif: cada:700.0])	(Info: [meta1: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:2245159], meta2: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:150000.0])	2245159/proyecto_MICD_2245159/proyecto_150000.0	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	MIC236302251533	Proyecto de inversión	1653696	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN HIBOYA ZITACUARO, COL. LA JONCA DE SAN MIGUEL COCHIMEQUILLAS - 171805	Michoacán de Ocampo	112	Zócalo	Proyecto de Inversión de Infraestructura y Servicios Sociales	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zócalo	171805	S	30	30	0	01-09-2023	31-10-2023	1653696	1653696	1653696	1653696	1653696			(Info: [tipo_obra:Obra, número_contrato:AD-URB-1653696, [unidad_medida:metros cuadrados, meta:346.0], meta_modif: cada:346.0])	(Info: [meta1: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:2251533], meta2: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:2251533])	2251533/proyecto_MICD_2251533/proyecto_346.0	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	MIC236302245208	Proyecto de inversión	150000	REHABILITACIÓN DE CAMMINOS RURALES EN TIMBIDO DE LOS CONTRERAS - 13345	Michoacán de Ocampo	112	Zócalo	Proyecto de Inversión de Infraestructura y Servicios Sociales	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Zócalo	13345	S	500	500	0	01-09-2023	30-09-2023	150000	150000	150000	150000	150000			(Info: [tipo_obra:Administración directa, número_contrato:034861, [unidad_medida:metros cuadrados, meta:700.0], meta_modif: cada:700.0])	(Info: [meta1: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:2245208], meta2: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:150000.0])	2245208/proyecto_MICD_2245208/proyecto_150000.0	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones



FAISMUN-DESTINO DEL GASTO-TERCER TRIMESTRE-2023

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBA	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBA_APROBADA	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_ORIGINARIA	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO_VALORES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GESTION	DETALLE_PROYECTO_GESTION	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_PORCENTAJE	AVANCE_PORCENTAJE	AVANCE_PORCENTAJE	AVANCE_PORCENTAJE	AVANCE_PORCENTAJE	AVANCE_PORCENTAJE	AVANCE_PORCENTAJE	AVANCE_PORCENTAJE	AVANCE_PORCENTAJE	AVANCE_PORCENTAJE	AVANCE_PORCENTAJE	FOTOS_CAMPESINOS	ESTATUS_FLUJO	ESTATUS_FLUJO	OBSERVACIONES_CA	OBSERVACIONES_IMPORTE
2023	3	MIC23020222491	40000	Proyecto de inversión	(FE) (sede_recurso2023, memo33, modalidad4), prog_ave4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0)	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN CERRADA DE LAGO DE MITLA, SAN JUAN ZITACUARO PUEBLA NUEVO- 6718	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zitácuaro	6718	5	40	40	0	1	0	01-04-2023	01-06-2023	40000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	[sede: (sede_recurso2023, memo33, modalidad4), prog_ave4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	MIC23020223214	213800	Proyecto de inversión	(FE) (sede_recurso2023, memo33, modalidad4), prog_ave4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213800.0, modificado:213800.0)	PAVIMENTACION DE CALLE ESUS SANDOVALORES EN CONCRETO EN COLONIA POTOSI, 72424	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zitácuaro	72424	5	250	250	0	1	0	01-04-2023	30-06-2023	213762.32	2137620.32	2137620.32	2137620.32	2137620.32	2137620.32	2137620.32	2137620.32	2137620.32	2137620.32	[sede: (sede_recurso2023, memo33, modalidad4), prog_ave4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213800.0, modificado:213800.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	MIC23020222405	65000	Proyecto de inversión	(FE) (sede_recurso2023, memo33, modalidad4), prog_ave4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0)	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN CERRADAS DE CALLE LAS PATZUCUARO EN SAN JUAN ZITACUARO PUEBLA NUEVO- 6619	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zitácuaro	66190	5	30	30	0	1	0	01-04-2023	30-06-2023	65000	64125.38	64125.38	64125.38	64125.38	64125.38	64125.38	64125.38	64125.38	64125.38	[sede: (sede_recurso2023, memo33, modalidad4), prog_ave4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	MIC23020222424	55000	Proyecto de inversión	(FE) (sede_recurso2023, memo33, modalidad4), prog_ave4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0)	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN SANTIAGO EN CALLE SAN DIAZ, COLONIA NICOLAS ROMERO, SAN JUAN ZITACUARO - 6611	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zitácuaro	6611	5	900	900	0	1	0	01-04-2023	30-06-2023	54997.27	54997.27	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	[sede: (sede_recurso2023, memo33, modalidad4), prog_ave4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	MIC23020222424	1392740	Proyecto de inversión	(FE) (sede_recurso2023, memo33, modalidad4), prog_ave4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392740.0, modificado:1392740.0)	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PASO DEL MANANTIAL DEL TRAMO KM 0 MAS BOCQUER EN SAN JUAN ZITACUARO, FRACCIONAMIENTO O LAS ROSAS, LA CAROLINA - 82179	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zitácuaro	82175	5	300	300	0	1	0	01-04-2023	30-06-2023	1392740	1392739.99	1392739.99	1392739.99	1392739.99	1392739.99	1392739.99	1392739.99	1392739.99	1392739.99	[sede: (sede_recurso2023, memo33, modalidad4), prog_ave4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392740.0, modificado:1392740.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	MIC23020222433	78000	Proyecto de inversión	(FE) (sede_recurso2023, memo33, modalidad4), prog_ave4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0)	CONSTRUCCIÓN DE ALJA EN JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO ROZOFF BOCQUER EN NICOLAS ROMERO SA, MAZ TOMA DE AGUA - 9868	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Zitácuaro	9868	5	32	32	0	1	0	01-04-2023	30-06-2023	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[sede: (sede_recurso2023, memo33, modalidad4), prog_ave4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	MIC23020224586	1495400	Proyecto de inversión	(FE) (sede_recurso2023, memo33, modalidad4), prog_ave4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495400.0, modificado:1495400.0)	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PASO DEL MANANTIAL DEL TRAMO KM 0 MAS BOCQUER EN SAN JUAN ZITACUARO, FRACCIONAMIENTO O LAS ROSAS, LA CAROLINA - 82137	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zitácuaro	82137	5	325	325	0	1	0	01-04-2023	30-06-2023	1495400	1495399.99	1495399.99	1495399.99	1495399.99	1495399.99	1495399.99	1495399.99	1495399.99	1495399.99	[sede: (sede_recurso2023, memo33, modalidad4), prog_ave4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495400.0, modificado:1495400.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	





FAISMUN-DESTINO DEL GASTO-TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PR COD	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOJO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBA APROBADA	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAS	DETALLE_PROYECTO REPARTICION	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESP	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESP	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROCESO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCATEGORIA	DETALLE_PROYECTO NUMERO	DETALLE_PROYECTO NUMERO	DETALLE_PROYECTO POSICION	DETALLE_PROYECTO POSICION	DETALLE_PROYECTO HABILITADO	DETALLE_PROYECTO HABILITADO	DETALLE_PROYECTO HABILITADO	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINACION	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINACION	AVANCE_FINANCIADO RECIBIDO	AVANCE_FINANCIADO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIADO DEBERADO	AVANCE_FINANCIADO EJECUCION	AVANCE_FINANCIADO PROGNO	AVANCE_FINANCIADO CONTRATOS	AVANCE_FINANCIADO AVANCE	AVANCE_FINANCIADO AVANCE	AVANCE_FINANCIADO AVANCE	AVANCE_FINANCIADO AVANCE	AVANCE_FINANCIADO AVANCE	AVANCE_FINANCIADO AVANCE	FOTOS CAMPEA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES	OBSERVACIONES OBSERVACIONES
2023	3	MIC2303025895	Proyecto de inversión	15000	(FI) [código_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0]	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ZARAGOZA DE LOS BERNAL, LAS PLAS. 205173	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Transportes y validades	Sin identificar	Municipio de Zitácuaro	205173	S	750	750	0	1	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificado:700.0]	[objetivo: [ave_municipio:112, localidad:50, direccion:CALE EN LAS PLAS DE ZARAGOZA DE LOS BERNAL, LAS PLAS, 5138 LAS PLAS, ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA Y DE LOS BERNAL Y BRINCHA EN LAS PLAS DE ZARAGOZA DE LOS BERNAL, BRINCHA EN LAS PLAS DE ZH. km:200 BRINCHA, lat:19.51874369]]	01-10-2023	31-10-2023	15000	14970	14970	14970	14970	[tipo:Obra-Administración, numero_contrato:2256895/proyecto-PRC/ISSJ, [meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0 ] 2256895/proyecto-PRC/ISSJ, importe_modificado:15000.0]	(2256895/proyecto-PRC/ISSJ, importe_modificado:15000.0)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2023	3	MIC23030258912	Proyecto de inversión	15000	(FI) [código_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0]	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MANDANILLOS, PRIMERA MANZANA - 205678	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Transportes y validades	Sin identificar	Municipio de Zitácuaro	205678	S	1000	1000	0	1	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificado:700.0]	[objetivo: [ave_municipio:112, localidad:33, direccion:CALE EN MANDANILLOS BANCHEA MANZANILLOS PRIMERA MANZANA, 51334 ZITACUARO PARQUE DE OCAMPO ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO DE ZITACUARO Y CAMINO LA VELESA DEL O, km:202.0034, lat:19.4460718]]	01-10-2023	31-10-2023	0	0	0	0	0	[tipo:Contratos nuevos en el trimestre, [meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]]	(2256891/proyecto-PRC/ISSJ, importe_modificado:15000.0)	Cancelado	Cancelado	n validada	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	MIC23030258848	Proyecto de inversión	11000	(FI) [código_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:11000.0]	MANTENIMIENTO DE SANTAFOTOS EN ESCUELA PRIMARIA DAMASO CÁRDENAS, HEROICA CAROLINA COX, DAMASO CÁRDENAS - 216611	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Zitácuaro	216611	S	42	43	0	1	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0]	[objetivo: [ave_municipio:112, localidad:1, direccion:CALE AGUANA SAN COLOMA DAMASO CÁRDENAS, 51315 HERÓICA CAROLINA COX, ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANTILLERA PTE. Y CALLE BARRIO DE LOS BERNAL PTE. AVENIDA LIC. HECTOR TERAN TORRES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AGUANA, km:202.3028333, lat:19.4393262]]	01-10-2023	31-10-2023	11000	0	0	0	0	[tipo:Contratos nuevos en el trimestre, [meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]]	(2218848/proyecto-PRC/ISSJ, importe_modificado:11000.0)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2023	3	MIC23030258389	Proyecto de inversión	50000	(FI) [código_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0]	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, HEROICA ZITACUARO, COL. EL PALMAR - 219681	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zitácuaro	219681	S	100	100	0	1	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificado:500.0]	[objetivo: [ave_municipio:112, localidad:1, direccion:CALE PRIVADA FERNANDO UICAGA COLONA EL PALMAR, 51317 HERÓICA ZITACUARO, ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE "S.S. DE S.C.H.", ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANTILLERA PTE. Y CALLE BARRIO DE LOS BERNAL PTE. AVENIDA LIC. HECTOR TERAN TORRES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AGUANA, km:202.3028333, lat:19.4380132]]	01-10-2023	31-10-2023	50000	50000	25000	25000	25000	[tipo:Obra-Obra, numero_contrato:AMZ/SOP/UMV /AD-AP/001/2023, [meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0 ] 2218283/proyecto-PRC/ISSJ, importe_modificado:50000.0]	(2218283/proyecto-PRC/ISSJ, importe_modificado:50000.0)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2023	3	MIC23030242175	Proyecto de inversión	55000	(FI) [código_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0]	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TAMBINO DE LOS CONTRERAS - 8007	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zitácuaro	8007	S	250	250	0	1	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificado:500.0]	[objetivo: [ave_municipio:112, localidad:31, direccion:CALE EN TAMBINO DE LOS CONTRERAS PUEBLO TAMBINO DE LOS CONTRERAS, 51317 TAMBINO DE LOS CONTRERAS, ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EN TAMBINO DE TAMBINO, BRINCHA EN TAMBINO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE km:100.4498616, lat:19.4140353]]	01-04-2023	30-06-2023	50000	55000	55000	55000	55000	[tipo:Obra-Obra, numero_contrato:AMZ/SOP/UMV /AD-AP/001/2023, [meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0 ] 2242175/proyecto-PRC/ISSJ, importe_modificado:55000.0]	(2242175/proyecto-PRC/ISSJ, importe_modificado:55000.0)	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2023	3	MIC23030222966	Proyecto de inversión	212000	(FI) [código_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212000.0, modificado:212000.0]	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DEPORTIVA EN ENTORNO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN JUAN ZITACUARO LA MESA DE CEDANO - 7038	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Zitácuaro	7038	S	325	325	0	1	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificado:325.0]	[objetivo: [ave_municipio:112, localidad:38, direccion:CALE EN SAN JUAN ZITACUARO BANCHEA LA MESA LA MESA DE CEDANO, 5129 LA MESA LA MESA DE CEDANO, ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LAS ARTENAS Y CALLE LA TENENCIA DE SAN JUAN ZITACUARO, CAMINO AL PANTON DIVINO N, km:100.3205330, lat:19.447966]]	01-04-2023	30-06-2023	212000	212000	212000	212000	212000	[tipo:Obra-Obra, numero_contrato:AMZ/SOP/UMV /AD-IE-005/2023, [meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0 ] 2222966/proyecto-PRC/ISSJ, importe_modificado:212000.0]	(2222966/proyecto-PRC/ISSJ, importe_modificado:212000.0)	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2023	3	MIC23030222925	Proyecto de inversión	92702	(FI) [código_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92702.0, modificado:92702.0]	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DEPORTIVA EN ENTORNO DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAY LEOPRINCK EN MANDANILLOS, 1A MANZANA - 7003	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Zitácuaro	7003	S	115	115	0	1	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificado:185.0]	[objetivo: [ave_municipio:112, localidad:33, direccion:CALE EN MANDANILLOS BANCHEA MANZANILLOS PRIMERA MANZANA, 5134 ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA Y TOLUCA Y CAMINO LA QUEBRADORA, BRINCHA EN MANDANILLOS LA OBRA SE UBICATA, km:102.381346, lat:19.4374634]]	01-04-2023	30-06-2023	92702	92702	92702	92702	92702	[tipo:Obra-Obra, numero_contrato:AMZ/SOP/UMV /AD-IE-023/2023, [meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0 ] 2222925/proyecto-PRC/ISSJ, importe_modificado:92702.0]	(2222925/proyecto-PRC/ISSJ, importe_modificado:92702.0)	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones				



FAISMUN-DESTINO DEL GASTO-TERCER TRIMESTRE-2023

DETALLE_PR CICLO	DETALLE_PR TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOFO	DETALLE_PROYEC CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL	DETALLE_PROYEC FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROY ID_ENTIDAD	DETALLE_PROY ENTIDAD_RESP	DETALLE_PROY ID_MUNICIPIO	DETALLE_PROY MUNICIPIO_R	DETALLE_PROY TIPO_PROGRAMA	DETALLE_PROY CLASIFICADO	DETALLE_PROY SUBCLASIF	DETALLE_PR NUMERO	DETALLE_PR POBLACION_R	DETALLE_PR MASCULI	DETALLE_PR FEMECULI	DETALLE_PR RENTAS	DETALLE_PR TIPO_GEOGR	DETALLE_PROYECTO GEOGRAFICAS	DETALLE_PROY FECHA_INICIO	DETALLE_PROY FECHA_TERMIN	AVANCE_FINA RECURSOS	AVANCE_FINANCIER COMROMETIDO	AVANCE_FINANCIER OBTENIDO	AVANCE_FINA EJERCIDO	AVANCE_FINA PRONOSTI	AVANCE_FINANCE CONTRATOS	AVANCES_FISCAL AVANCES_FISCAL	FOTOS CAMPESIN_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_PRIMERA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_SEGUNDA
2023	3	MIC23002224280	Proyecto de inversión	350000	[FI: 6045 recurso2023, ramo33, modalidad4, tipo_recursosFEDERALES]	REHABILITACIÓN DE ALAS EN MADON DE SEÑOS GUILLERMO PRIETO, CVE: SEVERE82 EN MANDANILLOS, IA, MANDANA - 80306	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitacuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura a Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Zitacuaro	80036	5	35	35	0	1	[meta1: Unidad, meta2.0, meta, meta3.0] [meta: 03/04/2023, meta2.0, meta, meta3.0] [meta: 2023, meta2.0, meta, meta3.0] [meta: 2023, meta2.0, meta, meta3.0]	01-04-2023	30-06-2023	350000	350000	350000	350000	350000	[meta: 2224280] [meta: 2224280] [meta: 2224280] [meta: 2224280]	([id: 2224280]) [id: 2224280] [id: 2224280] [id: 2224280]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones