FAISMUN-DESTINO DEL GASTO-SEGUNDO TRIMESTRE-2025

	OY DETALLE_PR	DETALLE_PROYEC	CTO	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO			DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROY DE	TALLE_PROYEC										DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_ ECTO	PROY DETALLE_PRO	Y AVANCE_FIN. NCIERO		CI AVANCE_FIN			AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISI COS	FOTOS	ESTATUS FLU	O OBSERVACIONES OBSERVACION
cicro	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE				MUNICIPIO_RE TIP SPONSABLE							MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_II	VICIO FECHA_TERMI	N RECAUDADO	COMPROMETIC	O DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISI COS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS FLU	O OBSERVACIONES OBSERVACION CAPTURISTA S_REVISION
2025	2	MIC2502025402 76	Proyecto de Inversión	850000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA NOPALERA HACIA COL. NUEVO AMANECER, COATEPEC DE MORELOS - 7694		Michoacán de Ocampo	112	794	Proyecto de Inversión de fraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zitácuaro	7694	s	125	125	0	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, meta:956.0, meta_modifica da:956.0}}	1	(geo1: (ove_municipic:112, localide1, direction.Caile EN EL NUEVO AMANCER Colonia MELCHOR OCAMPO 65:101 HERDICA ZIÑACARO, ZIÑACARO, ZIÑACARO CAIR DEL FRESCO CAMPO 100:000 COAMPO INCLANDO EN CALLE DE ACCESO DE COL MELCHOR OCAMPO INCLANDO EN COL MUNICIPIC INCLANDO EN COL NUEVO, Jon:100.386:1511, lat:15-4306(893))	O Y 15-06-2	025 15-07-2025	i 850000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medi da:Metros lineales,	2540276/proyecto _INICIO, !540276/proyecto _PROCESO, !540276/proyecto _INICIO, !540276/proyecto _PROCESO)	En Valid Ejecución avan	ndo Sin Sin res observaciones observacion
2025	2	MIC2502025304 49	i Proyecto de Inversión	2050000	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, pr0g_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), pr0g_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2050000.0, modificado:2050000.0)}	EN EL PARAJE "EL PAJAL", 1A. MZA. DE	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de fraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zitácuaro	8450	s	100	100	0	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta-600.0, meta_modifica da:600.0}}	1	(geo1: (cv_municipio:112, icalidad:3, direccion:Calie EN EI potable 23, direccion:Calie EN EI potable 23, direccion:Calie EN EI potable 24, director 5, director 5	0 16-06-2 le 4 E	025 15-07-2025	2050000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medi da:Metros Cuadrados,	2530649/proyecto _INICIO, 1530649/proyecto _PROCESO, .5330649/proyecto _INICIO, .5330649/proyecto _PROCESO)	En Valid Ejecución avan	ndo Sin Sin es observaciones observacion
2025	2	MIC2502025300 50	i Proyecto de Inversión	2700000	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estall_muncAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2700000.0)}	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DR. EMILIO GARCÍA ESQ. ARTILLERÍA, COL. IGNACIO ZARAGOZA, H. ZITÁCUARO - 92.83	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de draestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zitácuaro	9283	s	2250	2250	0	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:976.0, meta_modifica da:976.0}}	1	[geo1: (ove_municipio:112, localidad1, direccion-Calle ARTILLERIA cionnia SINACIO ZARAGOZA 61516 HERDICA ZITÁCLARAO, DITACLARAO DATRICA CARLE ARTILLERIA CALLE ARTILLERIA DIVERLA CALLE ARTILLERIA DIVERLA CALLE SINCERA LOS COMUNICAS CALLE ARTILLERIA COLLES MORERO GY DE EMILLO, DEN. COLLE ARTILLERIA COLLES MORERO GY DE EMILLO, DEN. CO. 30566204, EMILLO, EMIL	01-07-2	025 01-08-2025	i 2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ M/SIUM/AD-UB8- 079/2025, contratista:DEMICH, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTA MIENTO 21TACUARO MICHOACAN, monto:2700000.0, importe_modificado: 2700000.0]	(meta1: (unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:976.0))	2530650/proyecto _FIN, 1530650/proyecto _INICIO, 1530650/proyecto _PROCESO, 530650/proyecto _FIN, 530650/proyecto _PROCESO)	Terminado Valid avan	rido Sin Sin es observaciones observacion
2025	2	MIC2502025300 51	i Proyecto de Inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0)}	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DR. EMILIO GARCÍA, TRAMO DE HECTOR TERÁN A ARTILLERÍA, H. ZITÁCUARO - 9088	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de fraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zitácuaro	9088	S	175	175	0	(meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:397.0, meta_modifica da:397.0)}	1	(geo1: [cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle DR. EMINO GARCIA Colonia IsPARCIO ZARAGOZA SISIS HERIOCA. ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE CAILA RETILERAN CAID HETCOR TERRAN Eje vial JOSE MARIA MORBLOS LA ORBA SE UBICA. DI CONDIA (GARCIA COLONIA ISPARAGOZA SOBRE LA CALID ER EMILIO, box. 100.36083567, lst:19.43243344)	01-07-2	01-08-2025	i 1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ M/SIUM/AD-URB- 046/2025, contratista:REFLEXSO LS. DE R. L. DE C.V., convocante:AYUNTA MIENTO 2ITACUARO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado: 1000000.0]}	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:397.0}}	2530651/proyecto PRDCESO, 1530651/proyecto INICIO, 1530651/proyecto PRDCESO, 1530651/proyecto FIN, 1530651/proyecto PRDCESO)	Terminado Valid avan	ido Sin Sin es observaciones observacion