

2025	3	MIC250302 575761	Proyecto de inversión	600000	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SUBSIDIOS Y CONVENIOS) PROY. ESTAD. MUN. FAS 27ACUARO - monto:60000.0, modificado:60000.0]	16	Michoacán de Ocampo	112	Zéscaro	Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zéscaro	7698	5	225	225	0	1	[meta:1: [unidad_medida.M etros lineales, meta:212.0, meta_modificada:2 12.0]]	[@p01: [ow_municipio:112, localidad:1, direccion:Avda Miguel Hidalgo Colonia HERCILES FERROCARRILOS 61508 HERCILES ZITACUARO ENTRE CALLE MORA DE CALACANAL NORTE Y CALLE JUAN DE DIOS PIZA SUR CALLE SANTOS DE OGUILLADO ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA AV. MIG. IAN-100.149677, lat:19.45488240]]	17-09-2025	24-10-2025	600000	600000	600000	600000	600000	[@t01: [tipoobra:Obra numero_contrat o:M2M/SU/MIA D-LAB-189/2025, contralista:058] [meta:1: [unidad_m etros_FIN, meta:212.0, meta_modificada:212.0]]] [2575761/proy etos_MICHO, 2575761/proy etos_FIN, 2575761/proy etos_PFCO]	Terminado	Validado	Sin	Sin	observaciones
2025	3	MIC250302 575762	Proyecto de inversión	3500000	REHABILITACIÓN DE CARRETERA T.C. (ZITACUARO) - PUEBLO DE CAMINO A LOCALIDAD EL ABUELLO, EL AGUACATE - monto:350000.0, modificado:350000.0]	16	Michoacán de Ocampo	112	Zéscaro	Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zéscaro	63878	5	340	340	0	1	[meta:1: [unidad_medida.M etros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:6 24.0]]	[@p01: [ow_municipio:112, localidad:112, direccion:Carre EN TIMBERO DE LOS CONTRERAS RANCHERA EL AGUACATE 5135 ES LA AGUACATE ZITACUARO ENTRE NIQUINO CARRETERA ATACUARO A TIMBERO Y NIQUINO CAMINO A LA LOCALIDAD EL ABUELLO EL AGUACATE LA OBRA SE UBICA EN LA AV. IAN-100.42066146, lat:19.41380353]]	01-08-2025	01-09-2025	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	[@t01: [tipoobra:Obra numero_contrat o:M2M/SU/MIA D-LIB-066/2025, contralista:C. ROBERTO MAYA S.A. DE C.V. SANCHEZ, Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0]]] [2575762/proy etos_MICHO, 2575762/proy etos_FIN, 2575762/proy etos_PFCO]	Terminado	Validado	Sin	Sin	observaciones
2025	3	MIC250302 575763	Proyecto de inversión	2000000	CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAROLINA LÓPEZ MATEOS, EL CAROLIN SAN JUAN ZITACUARO modificado:2000000.0]	16	Michoacán de Ocampo	112	Zéscaro	Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zéscaro	9286	5	700	700	0	1	[meta:1: [unidad_medida.M etros Cuadrados, meta:823.0, meta_modificada:8 23.0]]	[@p01: [ow_municipio:112, localidad:234, direccion:Carre ADOLFO LÓPEZ MATEOS RANCHO EL CAROLIN 5125 NIQUINO CARRETERA ENTRE NIQUINO CARRETERA ATACUARO A TOLUCA Y NIQUINO CAMINO AL CAROLIN NIQUINO CAMINO A MANZANILLOS LA OBRA SE UBICA EN LA COSTADA DE LA CA. IAN-100.27628567, lat:19.45019973]]	01-08-2025	01-10-2025	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	[@t01: [tipoobra:Obra numero_contrat o:M2M/SU/MIA D-LIB-056/2025, contralista:ATA BAY CONSTRUCCION TECNOLOGIAS S.A. DE C.V. Cuadrados, meta:823.0, meta_modificada:823.0]]] [2575763/proy etos_MICHO, 2575763/proy etos_FIN, 2575763/proy etos_PFCO]	Terminado	Validado	Sin	Sin	observaciones
2025	3	MIC250302 575764	Proyecto de inversión	1300000	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL GRABENO, VALLE VERDE, CUMBURGO - monto:130000.0, modificado:130000.0]	16	Michoacán de Ocampo	112	Zéscaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zéscaro	9059	5	145	145	0	1	[meta:1: [unidad_medida.M etros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:5 60.0]]	[@p01: [ow_municipio:112, localidad:67, direccion:Carre EL GRABENO RANCHERA VALLE VERDE 5127 CENTRO DE LOS MAGUAYES, ZITACUARO ENTRE CALLE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA Y CALLE EL VALLE VERDE CALLE EN CUMBURGO LA OBRA DE PAVIMENTACION SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE P. IAN-100.3072779, lat:19.46193377]]	01-10-2025	03-11-2025	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	[@t01: [tipoobra:Obra numero_contrat o:M2M/SU/MIA D-LIB-038/2025, contralista:OSER D. DE INFRASSTRUCTURA BAY CONSTRUCCION S. DE MICHOACAN S.A. DE C.V. Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0]]] [2575764/proy etos_MICHO, 2575764/proy etos_FIN, 2575764/proy etos_PFCO]	Terminado	Validado	Sin	Sin	observaciones
2025	3	MIC250302 575741	Proyecto de inversión	1700000	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIV. LAGO DE CATEMAC, COL. LAS LOMAS SAN JUAN ZITACUARO modificado:170000.0]	16	Michoacán de Ocampo	112	Zéscaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zéscaro	57694	5	50	50	0	1	[meta:1: [unidad_medida.M etros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:6 16.0]]	[@p01: [ow_municipio:112, localidad:1, direccion:Privada LAGO DE CATEMAC Colonia LAS LOMAS 5109 HERCOSA ZITACUARO, ZITACUARO ENTRE CALLE LAGO DE CATEMAC Y CALLE LAGO DE MITITILAN CALLE LOMAS DONADA LA OBRA SE UBICA EN LA CULDIRA LAS LOMAS EN LA CALLE PRIVADA DE LAGO DE CATEMAC. IAN-100.0770203, lat:19.43477423]]	15-07-2025	15-08-2025	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	[@t01: [tipoobra:Obra numero_contrat o:M2M/SU/MIA D-LIB-063/2025, contralista:R. OBRA S.A. DE C.V. Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0]]] [2575741/proy etos_MICHO, 2575741/proy etos_FIN, 2575741/proy etos_PFCO]	Terminado	Validado	Sin	Sin	observaciones
2025	3	MIC250302 575742	Proyecto de inversión	1600000	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 6 DE ENERO, TRAMO DEL CAMINO A LA PERA HACIA NICOLÁS ROMERO EN CHICHIMEQUILLA S DE OCOYOACAN - monto:1600000.0, modificado:1600000.0]	16	Michoacán de Ocampo	112	Zéscaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zéscaro	9049	5	175	175	0	1	[meta:1: [unidad_medida.M etros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:7 32.0]]	[@p01: [ow_municipio:112, localidad:1, direccion:Carre Calle 6 de enero Colonia San Juan Chichimequillas de Escobedo 6152 HERCOSA ZITACUARO, ZITACUARO ENTRE CALLE PERA Y CALLE JESERA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE NICOLÁS ROMERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 6 DE ENERO ENTRE LAS CALLES. IAN-100.3576551, lat:19.42108892]]	01-09-2025	01-10-2025	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	[@t01: [tipoobra:Obra numero_contrat o:M2M/SU/MIA D-LIB-055/2025, contralista:C. ROBERTO MAYA SANCHEZ, Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0]]] [2575742/proy etos_MICHO, 2575742/proy etos_FIN, 2575742/proy etos_PFCO]	Terminado	Validado	Sin	Sin	observaciones
2025	3	MIC250302 575745	Proyecto de inversión	2350000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGONADO LÓPEZ RAYÓN, H. municipal) - monto:235000.0, modificado:235000.0]	16	Michoacán de Ocampo	112	Zéscaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zéscaro	9277	5	110	110	0	1	[meta:1: [unidad_medida.M etros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:9 60.0]]	[@p01: [ow_municipio:112, localidad:1, direccion:Carre IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Colonia LAS PALMAS 61517 HERCOSA ZITACUARO, ZITACUARO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS SUR Y CALLE DON. CENECAS EL TRAMO DE TEJADA CALLE REFINERIA HONORABLE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN EN LA IAN-100.36202967, lat:19.44073423]]	01-07-2025	01-08-2025	2350000	2350000	2350000	2350000	2350000	[@t01: [tipoobra:Obra numero_contrat o:M2M/SU/MIA D-LIB-065/2025, contralista:C. ISABEL FLORES BACA, Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0]]] [2575745/proy etos_MICHO, 2575745/proy etos_FIN, 2575745/proy etos_PFCO]	Terminado	Validado	Sin	Sin	observaciones

